

N3 خلاصه گزارش عملکرد برج

• طبقه +۱۳:

- اتمام آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای اصلی و فرعی
 - اتمام بتن‌ریزی تیرهای اصلی و فرعی
 - اتمام قالب‌بندی و بتن‌ریزی ستون‌ها
 - آغاز آرماتوربندی و قالب‌بندی ستون‌ها
 - آغاز و اتمام نصب پنل سقف

• طبقه +۱۲:

- اتمام بتن‌ریزی تیرهای اصلی و فرعی
- اتمام آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای اصلی و فرعی
 - اتمام نصب پنل سقف
 - آغاز و اتمام بتن‌ریزی دیوار برشی

• طبقه +۱۱:

- اتمام قالب‌بندی و بتن‌ریزی راهپله
 - اتمام آرماتوربندی راهپله

• طبقات +۸ و +۷:

- آغاز تیغه‌چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی
- ادامه تیغه‌چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی

• طبقه +۲:

- آغاز گچ‌کاری دیوار واحدهای مسکونی
 - آغاز نصب لوله‌های آب گرم و سرد
- اتمام نصب شاسی رایزر تاسیسات لوله‌های فاضلاب

• طبقه -۴:

- ادامه سرامیک‌کاری دیوارهای بیرونی انباری‌ها

• طبقه -۳:

- آغاز و اتمام بتن‌ریزی کف پارکینگ
 - سیمان‌کاری دیوار رمپ پارکینگ
 - سرامیک‌کاری دیوار راهپله‌های پارکینگ

• طبقه -۲:

- اجرای سفیدکاری دیوارهای داخلی انباری ها

- **تاسیسات**

- آغاز نصب لوله‌های تاسیساتی فاضلاب و آب گرم و سرد واحدهای مسکونی

- **تخلیه بار**

- ورود و تخلیه بار پنل پیش‌ساخته و بلوک سیمانی
- ورود و تخلیه سنگ راهپله

- **دیوار برشی**

- آغاز و اتمام بتن‌ریزی دیوار برشی طبقه +۱۳ ضلع غربی

N4 خلاصه عملکرد برج

- **طبقه +۱۴**

- آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای اصلی و فرعی
- بتن‌ریزی تیرهای اصلی و فرعی
- آرماتوربندی و بتن‌ریزی ستون‌ها
- نصب پنل سقف

- **طبقه +۱۳**

- آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای اصلی و فرعی
- بتن‌ریزی تیرهای اصلی و فرعی
- آرماتوربندی و بتن‌ریزی ستون‌ها
- نصب پنل سقف

- اجرای اسکالند و زیرسازی تیرهای اصلی و فرعی
- آغاز و اتمام آرماتوربندی و بتن‌ریزی راهپله

- **طبقه +۶**

- آغاز تیغه‌چینی دیوارهای واحدهای مسکونی

- **طبقه +۵**

- ادامه سرامیک‌کاری دیوارهای بیرونی انباری‌ها
- ادامه پالستر دیوارهای داخلی انباری‌ها

- **طبقه +۲**

- گچ‌کاری دیوار واحدهای مسکونی
- قیرگونی کف سرویس و آشپزخانه
- کاشی‌سرامیک دیوار و کف سرویس‌ها و آشپزخانه

○ نصب لوله‌های تاسیساتی آب گرم و سرد و لوله‌های برق

○ نصب کانال‌های تهویه

● **طبقه - ۵**

○ اجرای قرنیز دیوار داخلی و سرامیک‌کاری دیوار بیرونی انباری‌ها

○ سفیدکاری دیوارهای داخلی انباری‌ها

○ آغاز اجرای سنگ راه‌پله‌های پارکینگ

● **طبقه - ۳**

○ بتن‌ریزی کف پارکینگ پارت اول تا سوم

○ ادامه سرامیک‌کاری بدنه دیوار راه‌پله‌های پارکینگ

● **تخلیه بار**

○ ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی

● **دیگر فعالیت‌ها**

○ آغاز نصب داکت کانال‌های تهویه و لوله‌های برق دیواری و سقفی

○ نصب پنل پیش‌ساخته (ایزی وال) در واحدهای مسکونی

N5: خلاصه عملکرد برج

● **طبقه + ۴**

○ آغاز نصب لوله‌های برق دیواری

○ آغاز نصب لوله‌های تاسیساتی فاضلاب

○ آغاز نصب داکت‌های تهویه

● **طبقه + ۳**

○ اجرای نصب کانال‌های تهویه

● **طبقه + ۲**

○ آغاز و اتمام تیغه‌چینی دیوارهای انباری و پارکینگ

● **طبقه - ۳**

○ اتمام سفیدکاری بیرونی انباری‌ها

○ آغاز بتن‌ریزی کف پارکینگ (پارت نهم)

● **طبقه - ۵**

○ آغاز بتونه‌کاری دیوارهای پارکینگ

○ اجرای سرامیک دیوار راه‌پله‌های پارکینگ

- آغاز نصب سنگ راهپله‌های پارکینگ

- **تخلیه بار**

- ورود و تخلیه بار پنل پیش‌ساخته (ایزی وال) برای نصب در پیرامون واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) برای نصب در قسمت داخلی واحدهای مسکونی
 - ورود و تخلیه بار سنگ برای نصب روی پله‌های طبقات

N6 خلاصه عملکرد برج

تیر سقف

- **طبقه ۱۹+**

- اتمام آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای اصلی و فرعی ضلع شرقی

- **طبقه ۱۸+**

- آغاز و اتمام بتن‌ریزی تیرهای اصلی و فرعی ضلع شرقی
- اتمام بتن‌ریزی و آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۱۷+ در هسته مرکزی
- آغاز آرماتوربندی و قالب‌بندی تیرهای طبقه ۱۸+ در هسته مرکزی و ضلع غربی
 - آغاز بتن‌ریزی تیرهای طبقه ۱۷+ در هسته مرکزی

ستون

- **طبقه ۱۸+**

- آغاز و اتمام قالب‌بندی و بتن‌ریزی در هسته مرکزی و ضلع شرقی
- آغاز آرماتوربندی و قالب‌بندی در ضلع غربی

- **طبقه ۱۹+**

- آغاز آرماتوربندی ستون‌ها در ضلع شرقی

نصب پنل

- **طبقه ۱۸+**

- آغاز نصب پنل سقف در ضلع شرقی

- **طبقه ۱۷+**

- اتمام نصب پنل در هسته مرکزی و ضلع غربی

دیوار برشی

- **طبقه ۱۸+**

- اتمام آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دیوار برشی در ضلع غربی و شرقی

- **طبقه ۱۹+**

- اتمام آرماتوربندی دیوار برشی در ضلع شرقی

راه پله

• طبقه +۱۷ به +۱۸

- اتمام آرماتوربندی، قالببندی و بتن‌ریزی راهپله شماره ۱

• طبقه +۱۶ به +۱۷

- اتمام آرماتوربندی، قالببندی و بتن‌ریزی راهپله شماره ۴

واحدهای مسکونی

• طبقه +۸

- آغاز نصب پنل پیش‌ساخته (ایزی وال) پیرامون واحدها

• طبقه +۵

- اتمام نصب پنل پیش‌ساخته پیرامون واحدها

• طبقات +۱۰ الی +۱۴

- آغاز تیغه‌چینی دیوارهای داخلی

• طبقه +۳

- اتمام نصب چهارچوب فرانسوی درب

• طبقه +۲

- اتمام کف‌سازی و آغاز گچ‌کاری دیوارها

تأسیسات

• طبقه +۲

- اتمام کرگیری لوله‌های کف آشپزخانه

- ادامه نصب لوله‌های آب گرم و سرد

• طبقات +۳ الی +۵

- آغاز شناسی‌کشی و نصب لوله‌های فاضلاب

- آغاز نصب لوله‌های برق دیواری

انباری‌ها و پارکینگ

• طبقه -۱

- ادامه سرامیک‌کاری دیوارهای بیرونی انباری‌ها

• طبقه -۴

- اتمام بتن‌ریزی کف پارکینگ (پارت نهایی)

• طبقه -۵

○ ادامه سیمان کاری دیوارهای بیرونی انباری ها

● طبقه - ۲

○ آماده سازی جهت بتن ریزی کف پارکینگ

● طبقات - ۴ و - ۵

○ آغاز بتونه کاری دیوارهای پارکینگ جهت رنگ آمیزی

تخلیه بار

● ورود و تخلیه بار پنل پیش ساخته (ایزی وال) و بلوک سیمانی (لیکا) برای نصب

● ورود و تخلیه مصالح ساختمانی شامل سیمان، ماسه، پودر سنگ و گچ

4o mini